

张家港欣迈克五金工具有限公司汽车零配件技改项目

竣工环境保护验收意见

2025年5月22日,根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等的要求,张家港欣迈克五金工具有限公司组织江苏新锐环境监测有限公司(监测单位)及技术专家组成验收工作组(名单附后),对张家港欣迈克五金工具有限公司汽车零配件技改项目(本项目)进行建设项目竣工环境保护“三同时”验收。

验收工作组听取了建设方与监测单位的汇报,审核了验收监测报告及相关文件,踏勘了建设项目现场,对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及建设项目环境保护验收的相关规定,经认真讨论形成以下竣工环境保护验收意见:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

张家港欣迈克五金工具有限公司位于张家港经济技术开发区悦丰路21号(建设单位现有厂房内)。本次改建通过增加更智能的智能吊带涂色烘干定型机、智能高速织带机、智能织带摇摆机等先进设备,提高生产效率和产品质量,汽车拉紧器产能增加,达到400万套/年。

本项目不新增员工;全年生产300天,一班制,每班8小时,年生产2400小时。

(二)建设过程及环保审批情况

张家港欣迈克五金工具有限公司于2024年5月31日立项,项目代码:2301-320582-89-02-551100,2024年7月委托江苏环保产业技术研究院股份公司编制了《张家港欣迈克五金工具有限公司汽车零配件技改项目环境影响报告书》,张家港经济技术开发区管理委员会2024年8月6日对该项目予以批复(张经审批〔2024〕37号)。

本项目于2024年9月5日进行了固定污染源排污登记(登记编号:91320582735297722L001X)。

(三)投资情况

本项目总投资500万元,其中环保投资38万元,占总投资7.6%。

(四)验收范围

本次验收范围为张家港欣迈克五金工具有限公司汽车零配件技改项目(年产汽车用汽车拉紧器(汽车货物捆绑带)400万套)。

二、工程变动情况

对照生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函【2020】688号)列明的重大变动清单中的内容进行综合分析,本项

目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废气：本项目废气主要为工艺废气，废气经干式过滤+静电除油+等离子除异味+活性炭吸附+催化脱附处理后经 15 米高排气筒（DA001）有组织排放；未被捕集的废气在车间内无组织排放。

2、噪声：项目新增噪声源主要为生产装置及热熔染色、烘干废气处理装置等，采取选用低噪声设备、安装减振装置等减噪措施。

3、固废：现有厂区内建设有小微危废收处信息化智能贮存点，危废贮存点具有固定的区域边界，并应与其他区域进行隔离，具有防风、防雨、防晒和防止危险物流失、扬散等措施，贮存点贮存的危险废物均置于容器或包装物中，不直接散堆。废分散染料色粉箱、分散染料色粉溶液底渣、废过滤棉、废油、废活性炭、废催化剂、废润滑油桶为危险废物，依托张家港久兴固废处置有限公司“绿岛”集中收集、贮存、委托处置；废涤纶丝、废包装袋、废织带、次品为一般工业固废，委外综合利用。

4、本项目 1#车间外 100m 卫生防护距离内无环境敏感目标。

四、环境保护设施调试效果

江苏新锐环境监测有限公司于 2025 年 4 月 24 日-25 日对本项目进行了现场监测和环境管理检查。

验收监测期间，建设项目生产正常，生产工况满足验收要求，环境治理设施运转正常。

1、废气：公司厂界无组织排放废气中非甲烷总烃、颗粒物排放浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准，臭气浓度排放浓度最大值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 标准，厂内无组织排放废气中的非甲烷总烃排放浓度最大值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录 A 表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值要求。

公司排气筒（DA001）出口 Q2 排放废气中非甲烷总烃、颗粒物排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 标准限值要求，臭气浓度最大值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准限值要求。

2、噪声：公司厂界环境噪声测点 N1 昼间等效声级值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准限值要求（昼间 $\leq 65\text{dB}(\text{A})$ ）。

五、验收结论

张家港欣迈克五金工具有限公司汽车零部件技改项目的环境影响报告书及环评审批等环境保护手续齐全。项目所配套的环保设施、措施已按照项目环境影响报告书及审批的要求落实到位，环境验收监测数据满足相应标准要求。同意该项目通过建设项目竣工环境保护“三同时”验收。

六、后续要求

- 1、严格按照环评及批复要求生产，如生产规模、生产工艺、原辅料等发生变化，须按有关规定，向环保部门申报；
- 2、定期组织事故应急预案演练，加强对各类危险品运输、储存、使用等过程的风险防范，杜绝环境风险隐患；
- 3、定期对各项环保设施进行检查维护，确保环保设施高效运行，最大程度减少各类污染物排放量；加强厂区内无组织废气排放监管。

七、验收工作组人员信息

验收工作组人员名单附后。



张家港欣迈克五金工具有限公司
2025年5月22日

验收组人员签到表

项目名称：张家港欣迈克五金工具有限公司汽车零部件技改项目

建设单位: 张家港欣迈克五金工具有限公司

会议地点：张家港欣迈克五金工具有限公司会议室

会议时间：2025 年 5 月 22 日

会议时间: 2025 年 5 月 22 日		
会议内容: 张家港迈克五金工具有限公司汽车零部件技改项目竣工环境保护验收		
姓名/职称	联系电话	

[illegible]